



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Obra: Remodelação da Praça Pública Vila Malzoni  
Local: Rua Francisco Sylvio Malzoni  
Município: Motuca - SP  
Administração: Dr. Celso Teixeira Assumpção Neto  
OGU Contrato Nº 0373.517-14/2011 MTUR  
Data Base: Dez/12  
BDI Adotado: 21,30%

**PRAZO PARA EXECUÇÃO** 60 Dias após assinatura do Contrato

**INICIO:** 05 Dias Após Assinatura do Contrato

**FINAL:** 60 Dias Após Assinatura do Contrato

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		TOTAL	
		Periodo : 30 Dias		Periodo : 60 Dias			
		%	Valor R\$		Valor R\$	%	R\$
<b>1</b>	<b><i>Serviços Preliminares</i></b>						
1.1	Placa de obra em aço galvanizado padrão Mturismo	100	694,22				694,22
<b>2</b>	<b><i>Passeio</i></b>						
2.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck 12Mpa), preparo mecânico, espessura 7 cm			100	31.680,83		31.680,83
2.2	Execução de guias e sarjetas moldadas in loco, com máquina extrusora de perfil contínuo, consumo mínimo de cimento: 250kg/m <sup>3</sup> de concreto.			100	9.756,00		9.756,00
<b>3</b>	<b><i>Iluminação</i></b>						
3.1	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/759V Ø 16 mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	100	3.802,34				3.802,34
3.2	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/759V Ø 2,5 mm <sup>2</sup> , fornecimento e instalação	100	464,43				464,43
3.3	Lampada vapor metalico 400W	100	1.036,39				1.036,39
3.4	Reator p/lampada vapor metalico	100	844,92				844,92
3.5	Poste tubular metalico 9,00 metros	100	4.255,23				4.255,23
3.6	Luminarias c/4petalas c/alojamento	100	1.629,27				1.629,27
3.7	Bocal de louça E-40	100	40,68				40,68
3.8	Caixa de passagem em alvenaria c/tampa de concreto 60x60cm	100	420,90				420,90
3.9	Eletroducto flexivel parede 2,5mm Ø 1"	100	330,64				330,64
3.10	Escavação manual de vala em material 1ª categoria até 1,50m, excluindo esgotamento/escoramento	100	696,48				696,48
3.11	Reaterro de vala (compactação mecanica)	100	33,01				33,01
<b>4</b>	<b><i>Hidraulica</i></b>						

4.1	Tubo de pvc soldavel água fria DN 32mm, inclusive conexões, fornecimento e instalações	100	6.245,94			6.245,94
4.2	Tubo de pvc soldavel água fria DN 25mm, inclusive conexões, fornecimento e instalações	100	1.217,00			1.217,00
4.3	Te redução 1/1 x 1"	100	43,87			43,87
4.4	Cotovelo pvc redução 1 x 3/4"	100	19,49			19,49
4.5	Registro gaveta 1 1/2"	100	81,28			81,28
4.6	Registro gaveta 1 "	100	145,94			145,94
4.7	Registro gaveta 3/4"	100	116,79			116,79
<b>5</b>	<b>Serviços Complementares</b>					
5.1	Plantio de grama Batatais em placas, inclusive preparo do terreno			100	86.540,89	86.540,89
5.2	Demolição de concreto p/rampa			100	170,07	170,07
5.3	Execução de rampa em concreto 1:3:5 (Fck 12Mpa), preparo			100	1.380,67	1.380,67
<b>Total</b>						<b>151.647,27</b>

---

Edmundo Domingos da Hora

Engº Civil CREA 0601061826

ART nº 92221220111497815